

**BURMISTRZ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA**

Pan
Paweł Pecura
Radny Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

RG-I.0003.1.2024

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17 czerwca 2024 r. dotyczącą przekazania wykazu 10 (lub większej ilości) problemów, które należy rozwiązać w celu zakończenia budowy nowego budynku szkoły i przedszkola poniżej przesyłam wykaz:

1. Doprojektowanie i budowa ogrodzenia na terenie szkoły i przedszkola,
2. Podciągnięcie siły do kotła w kuchni oraz doprojektowanie zasilania do wyparzarek,
3. Wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej budynku szkoły i przedszkola,
4. Rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw,
5. Doprojektowanie klimatyzacji w serwerowni w budynku szkoły,
6. Podciągnięcie internetu do budynku szkoły i przedszkola,
7. Doprojektowanie witryny przy portierni w budynku szkoły,
8. Przeprojektowanie dojeżdż do budynku z nowoprojektowanej drogi,
9. Nagłośnienie na sali gimnastycznej,
10. Wykonanie dodatkowego odwodnienia przy wejściu do sali gimnastycznej.

Jeśli chodzi o terminy wykonania powyższych tematów są one sukcesywnie rozwiązywane.

Ponadto informuję, że termin wykonania umowy został określony do dnia 31.07.2024 r. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotowej inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia 18.10.2024 r.

Do wiadomości

Pan Łukasz Chojnowski Przewodniczący Rady Miasta

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Z up. Burmistrza
Jolanta Izabela Zadroga
Zastępca Burmistrza

Przygotowała: Natalia Kwiatkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Kontakt: nr tel. 29 679-54-64, poniedziałek-piątek w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰