

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I.1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na rok 2023 r.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

- ALIBABY – DOKUMENTACJA (20 000,00 PLN)

W dniu **31.01.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Alibaby w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **10.02.2023 r.** Wpłynęły 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki z Warszawy za kwotę **19 987,50 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **27.12.2023 r.**

- NAŁKOWSKIEJ – DOKUMENTACJA (35 000,00 PLN)

W dniu **20.02.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Zofii Nałkowskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.02.2023 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Projekt M Mariusz Raszkiewicz z Olsztyna za kwotę **23 600,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **27.12.2023 r.**

- ŚWIERKOWA – DOKUMENTACJA (40 000,00 PLN)

W dniu **16.02.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Świerkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.02.2023 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daniel Czyż za kwotę **19 800,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **27.12.2023 r.**

- RZEPECKIEGO – DOKUMENTACJA (60 000,00 PLN)

W dniu **20.02.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Pułkownika Jana Rzepeckiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.02.2023 r.** Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Projekt M Mariusz Raszkiewicz z Olsztyna za kwotę **27 600,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **27.12.2023 r.**

- JÓZEFA BEMA – DOKUMENTACJA (230 000,00 PLN)

W dniu **21.01.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Józefa Bema w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **04.02.2022 r.** Wpłynęły 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Olsztyna za kwotę **232 285,50 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2023 r.** W dniu 30 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Bema i Ruszczyca, na którym przedstawione zostały trzy koncepcje

projektowanej drogi. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **27.12.2023 r.**

- PIASKOWA – DOKUMENTACJA (155 000,00 PLN)

W dniu **26.01.2022r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Piaskowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **08.02.2022 r.** Wpłynęły 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Road Concept Renata Kozak z Węgorzewa za kwotę **158 670,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.06.2023 r.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **27.12.2023 r.**

- REWITALIZACJA BATOREGO – DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA (500 000,00 PLN)

W dniu **31.03.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **„Remont drogi – ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia”**. Termin składania ofert został określony do dnia **18.04.2023 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Kwota oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został unieważniony.

- SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO – DOKUMENTACJA (65 000,00 PLN)

W dniu **28.01.2022r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Sztarka i Wróblewskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”**. Termin składania ofert upłynął w dniu **10.02.2022 r.** Wpłynęły 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Olsztyna za kwotę **67 035,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 30.06.2023 r.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. W dniu **12.06.2023 r.** nastąpił odbiór dokumentacji projektowej. W dniu **12.06.2023 r.** Starosta Ostrowski wydał **decyzję nr 165/2023** o pozwoleniu na budowę.

- KOCHANOWSKIEGO – BUDOWA DROGI (1 080 000,00 PLN)

W dniu **25.08.2022 r.** został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto na realizację inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości **70 % kosztów kwalifikowalnych.**

Zadanie związane z realizacją inwestycji znalazło się na liście projektów objętych dofinansowaniem ze środków rządowych. Projekt zakłada budowę dróg – ul. Kochanowskiego i Długosza na odcinku ok. 0,632 km. Wartość projektu wynosi **2 437 860,00 zł.** Uzyskana kwota dofinansowania wynosi **1 724 001,82 zł** (tj. 70% dofinansowania), deklarowana kwota środków własnych wynosi **713 858,18 zł.** Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2023-2024.

W dniu **31.03.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: **„Budowa dróg – ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”**. Termin składania ofert został określony do dnia **04.05.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura za kwotę **2 437 860,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.10.2024 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma BIKSBIT Sp. z o.o. za kwotę **20 325,00 zł.**

- BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW (150 000,00 PLN)

W dniu **15.09.2023 r.** Miasto Ostrów Mazowiecka zleciło firmie PROJEKT M Mariusz Raszkiewicz z Olsztyna **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ul. Zapolskiej w Ostrowi**

Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika, wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę” za kwotę 9 000,00 zł. Termin wykonania zlecenia został określony do dnia 30.11.2023 r.

- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH (750 000,00 PLN)

W dniu 20.02.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część I: Modernizacja nawierzchni ulicy Malczewskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.02.2023 r. Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za kwotę 279 317,23 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 07.11.2023 r. W dniu 04.08.2023 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

W dniu 20.02.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: Część II: Modernizacja nawierzchni ulicy Moniuszki w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.02.2023 r. Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. za kwotę 257 400,01 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 07.11.2023 r. W dniu 08.09.2023 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

- OLSZYNOWA – BUDOWA DROGI (1 470 000,00 PLN)

W dniu 17.02.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi – ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku ok. 461 m wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”. Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura za kwotę 2 259 248,13 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 30.10.2023 r. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof za kwotę 14 760,00 zł. Inwestycja współfinansowana w 66% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 602 302,63 zł. W 2022 r. wydatkowano 1 410 000,00 zł. Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i w dniu 12.05.2023 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu 03.08.2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał Decyzję nr 51/2023 udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

- SPOKOJNA – BUDOWA DROGI (400 000,00 PLN)

W dniu 20.01.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie wykonania ciągu pieszego – jezdni”. Termin składania ofert upłynął w dniu 06.02.2023 r. Wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych >>DROGBUD<< Andrzej Pecura za kwotę 313 633,51 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 27.10.2023 r. W dniu 11.10.2023 r. Wykonawca złożył pismo o gotowości do odbioru końcowego inwestycji.

- DZIAŁKOWA – BUDOWA DROGI (350 000,00 PLN)

W dniu 24.07.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „Budowa drogi – ulicy Działkowej w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku długości ok. 177 m, wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą – bez zjazdów i chodników oraz bez przebudowy sieci wodociągowej”. Termin składania ofert upłynął w dniu 09.08.2023 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski za kwotę 330 782,47 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 29.12.2023 r.

- MODERNIZACJA ULICY RÓŻAŃSKIEJ (450 000,00 PLN)

W dniu 10.08.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej”. Termin składania ofert upłynął w dniu 31.08.2023 r. Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą

ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. za kwotę **683 291,73 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.11.2023 r.**

- SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY – DOKUMENTACJA (15 000,00 PLN)

W dniu **08.08.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na zadanie pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu nawierzchni ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego.**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **11.08.2023 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Projekt M Mariusz Raszkiewicz z Olsztyna za kwotę **18 500,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.11.2023 r.**

Wniosek na remont nawierzchni ul. Szkoły Podchorążych Piechoty złożony w dniu **18.07.2023 r.** do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskał dofinansowanie w wysokości **554 583,06 zł**. Przewidywana wartość inwestycji to **792 261,52 zł**. Z uwagi na klasyfikację budżetową przeprowadzenie remontu przewidziane jest jako wydatek bieżący. Realizacja remontu zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

- LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ – DOKUMENTACJA (100 000,00 PLN)

W dniu **01.02.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki bocznic kolejowej w Ostrowi Mazowieckiej (o długości torów ok. 4267 mb) wraz z odbudową nawierzchni dróg oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub skutecznego zgłoszenia robót rozbiórkowych oraz uzyskaniem w razie konieczności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **09.02.2022 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RW PROJEKT Sp. z o.o. z Katowic za kwotę **35 424,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony **do dnia 15.08.2022 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **30.06.2023 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy i przedłożył niezbędne dokumenty na rozbiórkę bocznic kolejowej.

- MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA (195 000,00 PLN)

W dniu **18.10.2021r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ulicy Olszynowej wzdłuż rowu melioracyjnego, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).**”. Wpłynęło 2 oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Olszynowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BPT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Olsztyna za kwotę **194 155,50 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **25.10.2022 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **27.12.2023 r.**

- LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ – WYKONANIE ETAP I (150 000,00 PLN)

W dniu **29.03.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Rozbiórka bocznic kolejowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z odbudową nawierzchni dróg – Etap I: likwidacja przejazdów kolejowych przy ul. Lubiejewskiej i Stacyjnej wraz z odbudową nawierzchni dróg: Część I – likwidacja przejazdu kolejowego przy ul. Lubiejewskiej wraz z odbudową nawierzchni drogi.**”. Termin składania ofert upłynął w dniu **14.04.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. z Sosnowca za kwotę **95 940,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **26.06.2023 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **31.10.2023 r.**

W dniu **29.03.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Rozbiórka bocznicy kolejowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z odbudową nawierzchni dróg – Etap I: likwidacja przejazdów kolejowych przy ul. Lubiejewskiej i Stacyjnej wraz z odbudową nawierzchni dróg: Część II – likwidacja przejazdu kolejowego przy ul. Stacyjnej wraz z odbudową nawierzchni drogi**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.04.2023 r. Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENERGO-KON-PLUS Sp. z o.o. z Sosnowca za kwotę **83 640,00 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **26.06.2023 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **31.10.2023 r.**

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6057 i 6059

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA (445 596,00 PLN) / (78 635,38 PLN)

Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych na ul. 3 Maja oraz budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej. W dniu 29.04.2022 r. został złożony wniosek w ramach Inwestycji w infrastrukturę – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Wniosek został oceniony pozytywnie. Dofinansowanie UE w wysokości **438.372,24 zł.** Koszt projektu (zgodnie z wnioskiem): **515.732,05 zł.**

W dniu **09.05.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów projektowych i budowlanych inwestycji pn.: Część I: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie i przedstawienie planowanych kosztów projektowych i budowlanych bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **17.05.2023 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „EUROASFALT” Sp. z o.o. z/s w Olsztynie za kwotę 5 000,00 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 19.07.2023 r. W dniu **31.07.2023 r.** nastąpił odbiór końcowy dokumentacji projektowej.

W dniu **31.07.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Zaprojektowanie i budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **17.08.2023 r.** Nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg został unieważniony.

W dniu **09.05.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów projektowych i budowlanych inwestycji pn.: Część II: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz obliczenie i przedstawienie planowanych kosztów projektowych i budowlanych stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **17.05.2023 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Smart Plac Sp. z o.o. z Rybnika za kwotę 9 827,70 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 20.07.2023 r. W dniu **01.08.2023 r.** nastąpił odbiór końcowy dokumentacji projektowej.

W dniu **03.08.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Zaprojektowanie i budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej**”. Termin składania ofert został określony do dnia **21.08.2023 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Kwota oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został unieważniony.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji
1	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO - DROGOWYCH Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21 07-300 Ostrów Mazowiecka	292 986,00 zł	36 miesięcy

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 i 6370

- BAJKOWA – BUDOWA DROGI (276 100,00 PLN) – 2022 r. / (624 156,75 PLN) – 2023 r.

W dniu **29.07.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „**Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część I: Budowa odcinka ulicy Bajkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej oraz chodnikiem jednostronnym i zjazdami na posesje**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski** za kwotę **894 956,25 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 31.10.2023 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof za kwotę **3 300,50 zł.** Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **618 856,25 zł.** W 2022 r. wydatkowano **276 100,00 zł.** W dniu **30.03.2023 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu **29.08.2023 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał **Decyzję nr 61/2023** udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

- GAJOWA – BUDOWA DROGI (103 900,00 PLN) – 2022 r. / (163 051,51 PLN) – 2023 r.

W dniu **29.07.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „**Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część II: Budowa ulicy Gajowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze zjazdami na posesje**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski** za kwotę **261 651,01 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 31.10.2023 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof za kwotę **3 300,50 zł.** Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **157 751,01 zł.** W 2022 r. wydatkowano **103 900,00 zł.** W dniu **30.03.2023 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu **25.08.2023 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał **Decyzję nr 59/2023** udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

- SPORTOWA – BUDOWA DROGI (209 800,00 PLN) – 2022 r. / (754 799,39 PLN) – 2023 r.

W dniu **29.07.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „**Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część III: Budowa odcinka ulicy Sportowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z chodnikiem jednostronnym i zjazdami na posesje**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski** za kwotę **959 298,89 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 31.10.2023 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof za kwotę **3 300,50 zł.** Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **749 498,89 zł.** W 2022 r. wydatkowano **209 800,00 zł.** W dniu **25.05.2023 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu **24.08.2023 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał **Decyzję nr 58/2023** udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

- ARTYLERYJSKA – BUDOWA DROGI (259 900,00 PLN) – 2022 r. / (740 266,73 PLN) – 2023 r.

W dniu **29.07.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „**Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka: Część IV: Budowa drogi – odcinka ulicy Artyleryjskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z chodnikiem dwustronnym i zjazdami na posesje**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski** za kwotę **994 866,23 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 31.10.2023 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof za kwotę **3 300,50 zł.** Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **734 966,23 zł.** W 2022 r. wydatkowano

259 900,00 zł. W dniu **04.05.2023 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał **Decyzję nr 70/2023** udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

- RÓŻANA – BUDOWA DROGI (100 000,00 PLN) – 2022 r. / (602 248,25 PLN) – 2023 r.

W dniu **29.07.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „**Budowa dróg na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka: Część V: Budowa ulicy Różanej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z chodnikiem jednostronnym, ścieżką rowerową i zjazdami na posesje**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Transport Handel Mirosław Żurek** za kwotę **696 947,75 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 31.10.2023 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma **PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof** za kwotę **3 300,50 zł.** Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **596 947,75 zł.** W 2022 r. wydatkowano **100 000,00 zł.** W dniu **28.06.2023 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu **17.08.2023 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał **Decyzję nr 56/2023** udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

- SREBRNA – BUDOWA DROGI (189 373,69 PLN) – 2022 r. / (754 336,37 PLN) – 2023 r.

W dniu **29.07.2022 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: „**Budowa dróg na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka: Część VI: Budowa ulicy Srebrnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz chodnikiem dwustronnym i zjazdami na posesje**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2022 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Ogrody Robert Liżewski** za kwotę **938 409,56 zł.** Termin wykonania umowy został określony **do dnia 31.10.2023 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni firma **PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof** za kwotę **3 300,50 zł.** Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **749 035,87 zł.** W 2022 r. wydatkowano **189 373,69 zł.** W dniu **26.04.2023 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. W dniu **10.08.2023 r.** Wykonawca uzyskał dokument z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej dopuszczający drogę do użytkowania.

Dział 700, Rozdział 70007, Paragraf 6050

- BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (3 991 516,14 PLN)

Nowy budynek wielorodzinny powstanie przy ul. Wołodyjowskiego. Budowa bloku to inwestycja dofinansowana w 80% przez środki rządowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 13.10.2021 r. Przewidywana wartość przedsięwzięcia to **5,2 mln zł.** Inwestycja przewidziana jest na lata 2022-2023. W dniu **05.11.2021 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa budynku wielorodzinnego nr 21 z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ew. 3737, 3720, 3751, 3752/1**”. Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2021 r. Wpłynęło 4 oferty na wykonanie przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt** ul. Denisiewiczza 10, 07-410 Ostrołęka za kwotę **4 938 179,49 zł.** Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.10.2023 r.** Funkcję Inwestora Zastępczego nad realizacją inwestycji pełni **Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.** za kwotę **138 395,58 zł.** W 2022 r. wydatkowano **2 230 662,45 zł.**

Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050 i 6370

- BUDOWA SZKOŁY (8 500 000,00 PLN) - 2022 r. / (17 257 143,92 PLN) – 2023 r. / (17 250 000,00 PLN) – 2024 r.

Dnia **26.10.2020 r.** podpisana została Umowa Nr RG-I.272.12.2020 z firmą **Limba Eko sp. z o.o.** ul. Żywiczna 10, 30-251 Kraków (nr pracy: 218312) na: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy szkoły podstawowej i przedszkola publicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu działek**

nr ew. 3078/1; 3080/1; 3083/6; 3084 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji- pozwolenia na budowę”. Termin wykonania umowy został określony do dnia 30.06.2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 10.09.2021 r. W dniu 09.09.2021 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W dniu 10.09.2021 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej.

W dniu 14.01.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.02.2022 r. Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JL Sp. z o.o. z Łomży za kwotę 47 917 239,43 zł. Termin wykonania umowy został określony do dnia 31.05.2024 r. Inwestycja dofinansowana w 62,61 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30 000 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 7 279 207,77 zł.

W dniu 15.04.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn.: „Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”. Termin składania ofert został określony do dnia 26.04.2022 r. Wpłynęło 4 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WRM BUD Waldemar Lulis z Warszawy za kwotę 485 235,00 zł.

Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6050

- UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH + (100 000,00 PLN)

Trwa procedura do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację żłobka w Ostrowi Mazowieckiej. W IV kwartale br. planowane jest ogłoszenie przetargu. Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Wniosek Miasta został rozpatrzony pozytywnie. Miasto otrzymało dofinansowanie na utworzenie 48 miejsc opieki ze środków KPO w wysokości około 2 mln zł brutto. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026. Żłobek zlokalizowany przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego, na działkach sąsiadujących ze Szkołą Podstawową Nr 2. W budynku żłobka planowane są m.in. 3 sale dydaktyczne, sala integracji sensorycznej, zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze, pralnia/suszarnia, wózkownia, szatnia, komunikacja.

Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050

- PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA (50 000,00 PLN)

W dniu 31.03.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przykrycie rowu melioracyjnego od ul. Kubusia Puchatka (końcowy odcinek drogi) do ul. W. Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej – na odcinku ok. 1028 m, zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej – na odcinku ok. 940 m, wybudowanie oświetlenia oraz zaprojektowanie obiektów małej architektury, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu 11.04.2022 r. Nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie przedmiotowego zadania.

W dniu 19.04.2022 r. zostało ogłoszone drugie postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przykrycie rowu melioracyjnego od ul. Kubusia Puchatka (końcowy odcinek drogi) do ul. W. Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej – na odcinku ok. 1028 m, zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej – na odcinku ok. 940 m, wybudowanie oświetlenia oraz zaprojektowanie obiektów małej architektury, wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.04.2022 r. Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą

ofertę złożyła firma Kappa Concept Michał Czernicki z Warszawy za kwotę **116 850,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **30.11.2022 r.** Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji inwestycji. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do dnia **15.12.2023 r.**

Dział 900, Rozdział 90003, Paragraf 6050

- PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO (100 000,00 PLN)

W chwili obecnej uzyskana została zgoda od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace rozbiórkowe oraz złożono pełną dokumentację i zgłoszenie dotyczące rozbiórki obiektu do Starostwa Powiatowego. W dniu 29.09.2023 r. Starosta Ostrowski wydał Decyzję nr 301/2023 o pozwoleniu na rozbiórkę budynku szaletu miejskiego. Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego na rozbiórkę oraz montaż szaletu miejskiego/toalety publicznej.

Dział 900, Rozdział 90015, Paragraf 6050

- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (120 000,00 PLN)

- 1) W dniu **22.08.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „Budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Kameralnej i Liliowej”. Termin składania ofert upłynął w dniu **25.08.2023 r.** Wpłynęło 2 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PIENDYKBUD Robert Piendyk za kwotę **55 104,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.10.2023 r.**
- 2) W dniu **24.08.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Saperskiej”. Termin składania ofert upłynął w dniu **28.08.2023 r.** Wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PIENDYKBUD Robert Piendyk za kwotę **21 894,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **31.10.2023 r.**
- 3) W dniu **01.09.2023 r.** zostało ogłoszone postępowanie w trybie rozeznania cenowego na realizację zadania pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Słonimskiego”. Termin składania ofert upłynął w dniu **05.09.2023 r.** Wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PIENDYKBUD Robert Piendyk za kwotę **18 696,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **15.11.2023 r.**

Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 6050

- IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA (900 000,00 PLN)

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 mln złotych. Zostaną wykonane dwa zadania. „Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej”- przedmiotem inwestycji będzie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku od zewnątrz i od wewnątrz. W budynku przeprowadzona zostanie izolacja ścian za pomocą iniekcji niskociśnieniowej. Wykonany zostanie drenaż, opaska i odnowienie nawierzchni. Naprawiony zostanie cokół wokół budynku. Planowana wartość inwestycji to 900 tys. zł, w tym wkład własny 18 tys., wartość dofinansowania 882 tys. zł.